

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

**ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ  
Τ.Κ. 26226 Πάτρα  
Πληροφορίες: Γερ. Μουλίνος, Π. Διαμαντοπούλου  
Τηλέφωνο: 2610 – 390033  
email: eyde.pedein@ggde.gr

Πάτρα, 27-11-2023

Α.Π.: 357459

**ΑΠΟΦΑΣΗ****ΘΕΜΑ: Απόφαση Διάλυσης Σύμβασης.****Έργο: «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και οδικός άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων» αναδόχου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ».**

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 161 «Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης» σε συνδυασμό με το άρθρο 147 «Προθεσμίες» του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν για το έργο του θέματος.
2. Την από 3-6-2019 Σύμβαση Κατασκευής του έργου, ποσού 3.643.578,99 € με Φ.Π.Α., που υπογράφηκε μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με συνολική προθεσμία εκτέλεσης είκοσι τέσσερες (24) μήνες (730 ημέρες) και η οποία έληγε στις 3-6-2021.
3. Την με Α.Π. ΔΟΥ/4124/18-2-2021 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία δόθηκε Παράταση Προθεσμίας (με αίτηση της αναδόχου εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου) από 3-6-2021 έως 30-12-2021 ήτοι 211 ημέρες.
4. Ότι η οριακή προθεσμία του έργου έληξε στις 9-11-2022 αφού:  
730 ημέρες Αρχικής Προθεσμίας + 211 ημέρες Παράτασης (εντός του αρχικού Συμβατικού Χρόνου)  
= 941 ημέρες Συνολικής Προθεσμίας.  
941 ημέρες +  $1/3 \times 941$  ημέρες = 1.255 ημέρες (Σύνολο ημερών Οριακής Προθεσμίας).  
Το Πέρας της Οριακής Προθεσμίας των 1.255 είναι στις 9-11-2022.
5. Την με Α.Π. 257106/30-8-2023 απόφαση Υπ. ΥΠΟ. ΜΕΤ., με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου μέχρι 22-12-2023, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου και με αναθεώρηση.
6. Το με Α.Π. 594/28-7-2023 έγγραφο, με το οποίο η ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση Προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-9-2024.
7. Το με Α.Π. 308679/16-10-2023 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω αίτηση της αναδόχου προς την Δ.Ο.Υ με την εισήγησή μας για χορήγηση συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-8-2024.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

8. Την με Α.Π. 678/30-10-2023 Αίτηση Διάλυσης Σύμβασης της αναδόχου του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας την 31-10-2023, (Αρ.Πρωτ. Υπηρεσίας 324656/31-10-2023) λόγω υπέρβασης της οριακής Προθεσμίας του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.

Και επειδή:

1. Το αίτημα της αναδόχου με την επίκληση του άρθρου 161 παρ. 2.δ του Ν.4412/2016 βάσει του οποίου ζητά την Διάλυση της Σύμβασης είναι νόμιμο και βάσιμο, διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω έχει εκπνεύσει η Οριακή Προθεσμία του έργου από 9-11-2022.
2. Απαιτείται, για λόγους ασφαλείας των χρηστών της οδού καθώς και για την προστασία των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων, η ανάδοχος να αποπερατώσει τις παρακάτω εργασίες σε τμήματα της οδού Αθαμανίου - Θεοδωριάνων:
  - α) Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 0+570 έως τη Χ.Θ. 0+820 διαμόρφωση και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου καθώς και ολοκλήρωση κατασκευής της στρώσεως υπόβασης.
  - β) Στα τμήματα από τη Χ.Θ. 0+820 έως τη Χ.Θ. 3+300 και από τη Χ.Θ. 3+700 έως τη Χ.Θ. 3+800 διαμόρφωση και ανακατασκευή όπου απαιτείται της χωμάτινης τάφρου και ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής οδοστρωσίας της στρώσεως υπόβασης (πλην των τμημάτων που είναι ασφαλτοστρωμένα).
  - γ) Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 5+375 έως τη Χ.Θ. 5+600 όπου έχει κατασκευασθεί επίχωμα της οδού, να ολοκληρωθεί κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου καθώς και ολοκλήρωση κατασκευής της στρώσεως υπόβασης.
  - δ) Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 5+600 έως τη Χ.Θ. 6+020 να γίνει καθαρισμός της χωμάτινης τάφρου.
  - ε) Στα τμήματα των καθιζήσεων περί τις Χ.Θ. 7+420, 7+670 και 7+950 να γίνει συμπλήρωση και ομαλοποίηση της στρώσης έδρασης οδοστρώματος ώστε να εξομαλυνθούν τυχόν ανισοσταθμίες με το ασφαλτοστρωμένο τμήμα εκατέρωθεν.
  - στ) Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 8+500 έως τη Χ.Θ. 9+900 όπου δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες αλλά παρατηρούνται εκτεταμένες επιφανειακές διαβρώσεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις, να γίνει ανακατασκευή της επενδεδυμένης τάφρου όπου απαιτείται και διαμόρφωση στραγιστηρίου όπισθεν αυτής, για την προσωρινή απαγωγή των επιφανειακών υδάτων προς τον αποδέκτη. Επιπλέον κατασκευή μιας στρώσης υπόβασης σε όλο το μήκος του τμήματος.
  - ζ) Συμπλήρωση της σήμανσης όπου απαιτείται.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

Κάνουμε αποδεκτή την Αίτηση Διάλυσης της αναδόχου που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας την 31-10-2023 (Αρ.Πρωτ. Υπηρεσίας 324656/31-10-2023), σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016, διότι έχει εκπνεύσει η Οριακή Προθεσμία του έργου από 9-11-2022 και **ορίζουμε Μεταγενέστερο Χρόνο Διάλυσης την 31-03-2024**, ώστε η ανάδοχος να αποπερατώσει για λόγους ασφαλείας των χρηστών καθώς και για

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

την προστασία των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων, τις εργασίες στα τμήματα της οδού Αθαμανίου-Θεοδωριάνων, που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραγράφου 2.

Η παρούσα υπόκειται σε ένσταση εντός 15 ημερών από την παραλαβή της. Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή, είτε με ηλεκτρονική αποστολή σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του Ν.4727/2020, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ  
& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Γραφείο Υπουργού.
2. Γραφείου Υφυπουργού Υποδομών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Συγκ/κών Υποδομών
5. Δ.Ο.Υ (Δ13)
6. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Ομάδα επίβλεψης
2. Φάκελος ΠΤ/ΦΚΠΤ59.00/ΟΔ/ΑΛ
3. Χ.Α

**ΑΚΡΙΒΗ ΧΑΡΑΦΗ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α'β**