



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ  
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**Δ**ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
**Α**ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &  
**Ε**ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ  
**Ε**ΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : Μελετών και Προγραμματισμού  
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9  
Ταχ. Κώδικας : 11471, ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Ε. Ευσταθοπούλου  
Τηλέφωνο : 210 6445289  
E-mail : [daee@ggde.gr](mailto:daee@ggde.gr)

|   |                    |  |              |
|---|--------------------|--|--------------|
| x | <b>ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ</b> |  | <b>Email</b> |
|---|--------------------|--|--------------|

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2023  
Αρ. Πρωτ. 281857/Φ.ΒΟΥΛΗ/2023

**ΠΡΟΣ**  
**Τον Γενικό Διευθυντή**  
**Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών**  
**Υποδομών**  
**κο Αντώνη Κοτσώνη**

**ΘΕΜΑ : Η με αριθμό 732/15-09-2023 Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών**

**Σχετ :** Το υπ' αριθ. 276762/19-09-2023 έγγραφό σας, με συνημμένο το 274665/19-09-2023 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου διαβίβασης της με αρ. 732/15-09-2023 Ερώτησης.

Σε απάντηση στη με αριθμό 732/15-09-2029 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από ομάδα βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του «ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία», με θέμα «**Πού βρίσκεται η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης της Άρτας, που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ κι επί ΝΔ αγνοείται;**», και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Δ/σης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στην Π.Ε Άρτας, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Ωρίμανσης «Αντιπλημμυρική προστασία Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο», η οποία είναι στην παρούσα φάση σε εξέλιξη.

Αναλυτικά, για την εν λόγω σύμβαση, δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

**Ι. Ιστορικό / Συμβατικά στοιχεία**

**Προκήρυξη διαγωνισμού:** 09-05-2016

**Ημερομηνία διαγωνισμού:** 07-07-2016

**Νομοθετικό πλαίσιο Δημοπράτησης:** ν.3316/2005

**Προεκτιμώμενη Αμοιβή Δημοπράτησης:** 3.998.045,99 € (με ΦΠΑ 23%)

**Ποσοστό έκπτωσης:** 70,54 % (μέση τεκμαρτή έκπτωση)

**Ποσό σύμβασης:** 1.187.481,02 € (με 24% Φ.Π.Α.)

**Υπογραφή Σύμβασης :** 08-04-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV004758104 2019-04-09)

**Αρχική Συμβατική ημερομηνία περαίωσης :** 07/02/2022 (34 μήνες)

**Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης :** 14/07/2024 (3<sup>η</sup> παράταση)

## **II. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Αντικειμένου Μελέτης**

Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης είναι η ωρίμανση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Άρτας και του π. Αράχθου, κατάντη του φράγματος Πουρνάρι ΙΙ μέχρι την εκβολή του στον Αμβρακικό κόλπο, με τη σύνταξη των εξής κυρίων μελετών:

- (i) μελετών διευθέτησης της κυρίας κοίτης του π. Αράχθου κατάντη του φράγματος Πουρνάρι ΙΙ και μέχρι τις εκβολές, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα,
- (ii) μελετών έργων εκτροπής – παράκαμψης της πόλης Άρτας, μέρους της πλημμυρικής παροχής, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα και
- (iii) μελέτης οριοθέτησης για το τμήμα του π. Αράχθου κατάντη του φράγματος και μέχρι τις εκβολές.

Ειδικότερα, στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιμέρους εργασίες και μελέτες:

### **Υδραυλικές μελέτες**

- Μελέτη επιλογής των παροχών σχεδιασμού των έργων της κύριας κοίτης και των παρακάμψεων της πόλης / διαχείρισης των απορροών
- Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης της κύριας κοίτης και έργων εκτροπής – παράκαμψης της πόλης και ειδικών υδραυλικών μελετών έργων υπερχείλισης / μερισμού και συμβολής.
- Για τα έργα εκτροπής-παράκαμψης της πόλης της Άρτας προβλεπόταν στα συμβατικά τεύχη η εξέταση τριών εναλλακτικών λύσεων, και συγκεκριμένα:
  - (Α) εναλλακτική λύση εκτροπής: προμελέτη και οριστική μελέτη έργων εκτροπής με διπλή σήραγγα
  - (Β) εναλλακτική λύση εκτροπής με παρακαμπτήρια ανοικτή διώρυγα
  - (Γ) εναλλακτική λύση εκτροπής με κλειστή διώρυγα
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ζητήθηκε από τον ανάδοχο να διερευνηθεί και τέταρτη εναλλακτική λύση, εκτροπής με μονή σήραγγα σε Α' φάση και ανοικτή διώρυγα (Β' φάση)
- Μελέτη οριοθέτησης

### **Άλλες κατηγορίες μελετών**

- Στατικές μελέτες
- Συγκοινωνιακές μελέτες
- Μελέτες Η/Μ έργων
- Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες
- Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου και έργων πρασίνου
- Τοπογραφικές μελέτες
- Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
- Οικονομικές μελέτες (Σκοπιμότητας & Κόστους-Οφέλους, Φορέα Διαχείρισης & Υποστήριξης της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηματοδότησης)
- Τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ

### **III. Χρηματοδότηση σύμβασης**

Με την υπ. αριθ. 4745/23-05-2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ (ΑΔΑ:Ω041465ΧΙ8-Υ8Ε), η ανωτέρω σύμβαση μελέτης εντάχθηκε στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, έπειτα από την Πρόσκληση με α/α ΟΠΣ: 1220, με τίτλο «Ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του άξονα 11» (ΑΔΑ:ΨΒΛ4465307-ΕΦ9), προκειμένου το αντίστοιχο έργο να ωριμάσει ώστε να ενταχθεί επίσης στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η Δ19 έχει συμπεριλάβει το εν λόγω έργο στον προγραμματισμό της για υλοποίηση από το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 και θα το προτείνει στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σε σχετική Πρόσκληση.

### **IV. Τρέχουσα Κατάσταση/ Εξέλιξη εκπόνησης μελέτης**

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο μελετητή οι μελέτες 1ου σταδίου, συμπεριλαμβανομένης της Προμελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (**ΜΠΕ**).

Στις 07-10-2021 αναρτήθηκε η ΜΠΕ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για έλεγχο από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ). Η ΜΠΕ είναι σε διαβούλευση (από ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ) από 18-7-2022.

Στις 14/9/2023, ζητήθηκε από την Δ19, με έγγραφο (271665/14-09-2023) προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ), λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων των ενδιαφερόμενων φορέων, να διαβιβαστεί η ΜΠΕ προς γνωμοδότηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕ.Σ.Π.Α), σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 5 του Ν. 4014 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".

Έως σήμερα έχουν εγκριθεί και εξοφληθεί πέντε (5) λογαριασμοί, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 44% περίπου της συμβατικής αμοιβής.

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ α
3. Φ. ΒΟΥΛΗ
- 4 Ε. Ευσταθοπούλου

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ**  
**ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α΄ β**